

A ENGINEERING & CONSTRUCTION, do-BE 1030//2 25.04.20 8

АНЕКС V УГОВОРА

Закључен између

1. Општине Лајковац, Општинске управе Лајковац, Омладински трг број 1, Матични број: 07353154, ПИБ: 101343119, коју заступа начелник Љубица Новаковић, дипл.правник (у даљем тексту: Наручилац) и

2. "Alex Engineering & Construction" д.о.о., Београд, ул. Карађорђева бр. 40,Матични број:20273178, ПИБ: 104924445 кога заступа директор Александар Обрадовић, (у даљем тексту: Извођач)

ПРЕДМЕТ АНЕКСА: Продужење рока за извршење уговорне обавезе

Члан 1.

Споразумне стране сагласно констатују:

- Да је дана 10.05.2017. године закључен уговор о извођењу радова на Изради пројектне документације и изградњи затвореног базене у Лајковцу, по спроведеном поступку јавне набавке отвореног поступка бр: 01/16 између ЈП"Дирекција за уређење и изградњу општине Лајковац", Омладински трг број 1 и "Alex Engineering & Construction"д.о.о., Београд, ул. Карађорђева бр. 40, Лазаревац (у даљем тексту: Уговор).

Члан 2.

Избођач радова је у захтеву навео да продужење рока тражи из следећих разлога: у периоду од 26.02.2018. до 05.03.2018. године на градилишту није било активности због црвеног метео аларма ниских температура и до -18°C и снега који је константно падао. Такође у периоду од 08.01.2018. до 26.02.2018. године за одређене позиције чија уградња захтева технолошки процес са константним температурама изнад 5°C, а у наведеном периоду имали смо температуре у просеку 0°C и испод нуле тако да није било услова за извођење датих радова.Све ово је евидентирано у грађевинском дневнику хронолошки за случајеве који су утицали на продужетак рока.

Чпан 2

Овим Анексом V се рок за извршење уговорне обавезе продужава до 01.06.2018. године.

Члан 3.

Све остале одредбе основног уговора остају непромењене.

Члан 4.

Овај Анекс V ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране.

Члан 5.

Овај Анекс V уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака који имају снагу оригинала, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

ОПШТИНА ЛАЈКОВАЦ ОПШТИНСКА УПРАВА

Jagalius ...

ex Engineering&Construction"d.o.o.

Београд